

Progres Tembus 51 Persen, Kadis PU Sukabumi Cek Proyek Jalan Ahmad Yani

Aa Ruslan Sutisna - SUKABUMI.TELISIKFAKTA.COM

Apr 17, 2026 - 07:23



Progres Tembus 51 Persen, Kadis PU Sukabumi Cek Proyek Jalan Ahmad Yani

Sukabumi - Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Sukabumi, Uus Pirdaus, melakukan peninjauan langsung terhadap pengerjaan betonisasi Jalan Ahmad Yani di kawasan Palabuhanratu, Rabu (15/4/2026).

Lokasi yang dipantau berada di jalur strategis, tepat di depan fasilitas layanan kesehatan.

Dalam kegiatan tersebut, Uus datang bersama jajaran teknis, UPTD PU, serta tim pengawas proyek guna memastikan pelaksanaan pekerjaan berjalan sesuai perencanaan.

“Peninjauan ini untuk memastikan proses rekonstruksi berjalan sesuai target, baik dari segi waktu pelaksanaan, mutu pekerjaan, maupun volume yang dikerjakan,” ujar Uus di lokasi.

Ia menegaskan, ketiga aspek tersebut menjadi perhatian utama agar hasil pembangunan tidak melenceng dari kontrak yang telah disepakati.

“Sebagai penanggung jawab anggaran, kami wajib turun langsung ke lapangan. Jika ada kendala, tentu menjadi tanggung jawab kami untuk menyelesaikannya,” tegasnya.

Berdasarkan hasil evaluasi di lapangan, progres pekerjaan saat ini sudah mencapai lebih dari setengah target, yakni 51 persen. Dengan capaian tersebut, pihaknya optimistis proyek dapat rampung lebih cepat dari jadwal yang ditentukan.

“Target awal akhir Juni, tapi melihat perkembangan sekarang, ada peluang bisa selesai lebih cepat, bahkan di awal Juni,” katanya.

Di sisi lain, Uus juga meminta pengertian masyarakat terkait adanya gangguan akses selama proses pekerjaan berlangsung, terutama bagi pengunjung rumah sakit di sekitar lokasi.

Menurutnya, pengalihan arus dilakukan karena adanya pekerjaan saluran air dan pemasangan komponen di area pintu masuk. Selain itu, saat proses pengecoran dan pengerasan berlangsung, jalur tersebut harus steril dari kendaraan untuk sementara waktu.

“Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Pengalihan hanya bersifat sementara demi kelancaran pekerjaan. Insyaallah dalam waktu singkat akses kembali normal,” jelasnya.

Terkait mutu pekerjaan, Uus memastikan seluruh material yang digunakan telah melalui pengujian dan memenuhi standar teknis. Begitu pula dengan volume pekerjaan yang dinilai sudah sesuai dengan dokumen perencanaan.

“Secara kualitas sudah memenuhi standar, dan dari sisi volume juga sudah sesuai dengan kontrak,” tambahnya.

Ia berharap pembangunan jalan ini dapat meningkatkan konektivitas sekaligus berdampak positif terhadap aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah Palabuhanratu.

“Semoga infrastruktur ini membawa manfaat luas, baik untuk mobilitas warga maupun pertumbuhan ekonomi daerah,” pungkasnya.